

Stalowa Wola, dnia 19.10.2017r.

IMP.042.1.2017.AM/1

**Komisja Budżetu, Finansów  
i Rozwoju Gospodarczego  
Rady Powiatu Stalowowolskiego**

**Informacja o rzeczowej realizacji zadania i wielkością wydatków na termomodernizację  
budynków oświatowych.**

W dniu 09.02.2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Stalowowolskim, a Województwem Podkarpackim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” Działanie 3.2. „Modernizacja energetyczna budynków”. Projekt dotyczy termomodernizacji czterech obiektów oświatowych tj.

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
3. Centrum Edukacji Zawodowej
4. Centrum Kształcenia ustawicznego i Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego

Celem projektu jest termomodernizacja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej, w celu poprawy jakości środowiska naturalnego, w tym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 13 279 631,57 zł, w tym koszty kwalifikowalne 10 041 794,83 zł, dofinansowanie w wysokości 8 535 525,55 zł.

Na wartość projektu składały się koszty dokumentacji projektowej, robót budowlanych (wg kosztorysów inwestorskich), promocji projektu i nadzoru inwestorskiego.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych, nadzór inwestorski i promocję projektu wartość projektu wyniosła: 10 058 068,82 zł, w tym koszty kwalifikowalne 7 626 517,37 zł, dofinansowanie 6 482 539,76 zł.

Umowy z wszystkimi wykonawcami robót budowlanych ( 3 wykonawców) zostały podpisane w dniu 27.03.2017 r.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3**

Prace termomodernizacyjne w szkole zostały zakończone 14.08.2017 r. W ramach projektu wykonano docieplenie ścian i poddasza budynku dydaktycznego ( starego) oraz docieplenie ścian i stropodachu pełnego budynku pracowni gastronomicznych z zapleczem, wykonano nowe pokrycie dachu, wykonano remont kominów, wymieniono zewnętrzną stolarkę drzwiową, zamontowano rolety na oknach, wymieniono obróbki blacharskie, wykonano zadaszenia nad wejściami, wyremontowano schody zewnętrzne, wykonano instalację odgromową, wymieniono oprawy oświetleniowe na oświetlenie LED, zamontowano panele fotowoltaiczne.

Wartość projektu ( roboty i nadzór inwestorski) zrealizowanego w ZSP Nr 3 wyniosła 707 047,05 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 486 057,13 zł.

**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego.**

Prace termomodernizacyjne w jednostce zostały zakończone 21.08.2017 r. W ramach projektu wykonano wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonano węzeł cieplny ( I etap projektu zrealizowany w 2016 r.), docieplono ściany zewnętrzne i stropodach, wyremontowano kominy, wymieniono stolarkę okienną i zewnętrzną stolarkę drzwiową,

wymieniono obróbki blacharskie, wyremontowano schody zewnętrzne, wykonano instalację odgromową i zamontowano panele fotowoltaiczne.

Wartość projektu (roboty i nadzór inwestorski) wyniosła 1 398 311,64 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 877 636,40 zł.

#### **Centrum Edukacji Zawodowej**

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 20.10.2017 r. W ramach projektu w obiekcie- budynek dydaktyczny, sala gimnastyczna) została wymieniona wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i zewnętrzna stolarka drzwiowa, docieplono ściany zewnętrzne, stropodach i dachy, wymieniono pokrycie dachowe, wyremontowano kominy, wyremontowano daszki nad drzwiami i tarasy, wymieniono instalacje odgromową, wymieniono oprawy oświetleniowe na oprawy LED, zamontowano panele fotowoltaiczne, zamontowano dodatkowe kotły gazowe w kotłowni.

Przewidywany odbiór przedsięwzięcia w CEZ nastąpi w miesiącu listopadzie br.

Wartość projektu (roboty budowlane i nadzór inwestorski) wynosi 3 800 460,86 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2 334 281,09 zł.

#### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1**

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 25.11.2017 r. W ramach projektu w budynku szkoły została wymieniona stolarka okienna, zewnętrzna stolarka drzwiowa, wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, docieplono stropodach i dach, wymieniono pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie, wyremontowano kominy, docieplono ściany budynku, wykonano instalacje odgromowa, wymieniono oprawy oświetleniowe na oprawy LED, zamontowano panele fotowoltaiczne. Wartość projektu (roboty, nadzór inwestorski) wynosi 3 915 575,35 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2 636 584,82 zł.

Cały projekt powinien być zakończony w terminie do dnia 31.12.2017 r. tj. w terminie tym należy złożyć wniosek o płatność końcową do Instytucji Zarządzającej.

W bieżącym roku zostało zakończone również zadanie pn. „**Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli**”. Zakres rzeczowy zadania obejmował między innymi termomodernizację budynku, w którym znajduje się sala gimnastyczna z zaplecze. W ramach termomodernizacji wykonano docieplenie i nowe pokrycie dachu, docieplenie ścian budynku, wymieniono wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i wentylacji, wymieniono obróbki blacharskie, wykonano instalację odgromową i wymieniono oprawy oświetleniowe.

Zadanie było dofinansowywane z Ministerstwa Sportu, środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej w wysokości 50 %.

Koszt prac termomodernizacyjnych wyniósł 428 021,94 zł, dofinansowanie w wysokości 214 010,97 zł.

STAROSTA  
*Janusz Zarzeczny*  
Janusz Zarzeczny